

Cronograma Físico-Financeiro								jul/16
Obra: VESTIARIOS E FECHAMENTO CAMPO FUTEBOL					Endereço: MATÃO			
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES					Cidade: MUITOS CAPOES			
		ETAPAS						
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	1.986,20	-	-	-	-	-	1.986,20
	Perc.	100,00	-	-	-	-	-	100,00 %
2. MOVIMENTO DE TERRA	Valor	1.393,45	597,19	-	-	-	-	1.990,64
	Perc.	70,00	30,00	-	-	-	-	100,00 %
3. INFRAESTRUTURA	Valor	20.588,62	5.147,16	-	-	-	-	25.735,78
	Perc.	80,00	20,00	-	-	-	-	100,00 %
4. SUPERESTRUTURA	Valor	1.644,42	13.155,39	1.644,42	-	-	-	16.444,24
	Perc.	10,00	80,00	10,00	-	-	-	100,00 %
5. PAREDES EM GERAL	Valor	4.828,11	11.265,58	-	-	-	-	16.093,69
	Perc.	30,00	70,00	-	-	-	-	100,00 %
6. COBERTURAS	Valor	-	22.006,99	-	-	-	-	22.006,99
	Perc.	-	100,00	-	-	-	-	100,00 %
7. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	Valor	1.320,37	-	-	-	-	-	1.320,37
	Perc.	100,00	-	-	-	-	-	100,00 %
8. PAVIMENTAÇÃO	Valor	839,93	5.039,57	2.519,79	-	-	-	8.399,29
	Perc.	10,00	60,00	30,00	-	-	-	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	-	3.874,30	2.582,87	-	-	-	6.457,17
	Perc.	-	60,00	40,00	-	-	-	100,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	-	5.295,42	5.295,42	-	-	-	10.590,85
	Perc.	-	50,00	50,00	-	-	-	100,00 %
11. VIDRAÇARIA	Valor	-	137,63	137,63	-	-	-	275,26
	Perc.	-	50,00	50,00	-	-	-	100,00 %
12. PINTURAS	Valor	-	-	6.889,19	-	-	-	6.889,19
	Perc.	-	-	100,00	-	-	-	100,00 %
13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS	Valor	-	2.290,74	9.162,94	-	-	-	11.453,68
	Perc.	-	20,00	80,00	-	-	-	100,00 %
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Valor	1.326,79	1.326,79	3.980,36	-	-	-	6.633,93
	Perc.	20,00	20,00	60,00	-	-	-	100,00 %
15. INSTALAÇÕES ELETRICAS	Valor	-	-	5.544,69	-	-	-	5.544,69
	Perc.	20,00	20,00	60,00	-	-	-	100,00 %
16. PPCI	Valor	-	-	471,10	-	-	-	471,10
	Perc.	-	-	100,00	-	-	-	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro								jul/16
Obra: VESTIARIOS E FECHAMENTO CAMPO FUTEBOL								
Endereço: MATÃO								
Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES								
Cidade: MUITOS CAPOES								
		ETAPAS						
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
17. FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	Valor	8.007,40	8.007,40	10.676,53	-	-	-	26.691,33
	Perc.	30,00	30,00	40,00	-	-	-	100,00 %
Total da Etapa	Valor	41.935,28	78.144,16	48.904,95	-	-	-	168.984,39
	Perc.	24,82	46,24	28,94	-	-	-	
Total Acumulado	Valor	41.935,28	120.079,44	168.984,39	168.984,39	168.984,39	168.984,39	
	Perc.	24,82	71,06	100,00	100,00	100,00	100,00	