

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

28/04/2015

Obra: 022015 - FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS
 Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA
 Cidade: MUITOS CAPOES

ITEM	ETAPAS							
	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	4.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,41
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. MOVIMENTO DE TERRA	Valor	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. INFRAESTRUTURA	Valor	26.559,32	11.382,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.941,89
	Perc.	70,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. SUPERESTRUTURA	Valor	0,00	12.345,02	9.258,77	9.258,77	0,00	0,00	30.862,56
	Perc.	0,00 %	40,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PAREDES EM GERAL	Valor	11.414,00	15.218,67	7.609,33	3.804,67	0,00	0,00	38.046,67
	Perc.	30,00 %	40,00 %	20,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURAS	Valor	0,00	0,00	12.472,82	31.182,05	18.709,23	0,00	62.364,10
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	50,00 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
7. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	Valor	2.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,68
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. PAVIMENTAÇÃO	Valor	0,00	0,00	2.818,79	4.697,99	9.395,98	1.879,20	18.791,96
	Perc.	0,00 %	0,00 %	15,00 %	25,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	0,00	4.031,36	6.718,93	13.437,85	2.687,57	26.875,71
	Perc.	0,00 %	0,00 %	15,00 %	25,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	4.984,24	4.984,24	12.460,59	2.492,12	24.921,19
	Perc.	0,00 %	0,00 %	20,00 %	20,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
11. VIDRAÇARIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,38	0,00	4.345,38
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
12. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	2.912,60	4.368,90	7.281,50	14.563,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS	Valor	0,00	0,00	1.611,69	4.835,08	4.835,08	4.835,08	16.116,93
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Valor	930,58	930,58	930,58	1.861,15	2.791,73	1.861,15	9.305,77
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
15. INSTALAÇÕES ELETRICAS	Valor	640,06	640,06	640,06	1.280,11	1.920,17	1.280,11	6.400,57
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

28/04/2015

Obra: 022015 - FISIOTERAPIA E CONSULTORIOS

Endereço: RUA DORVAL ANTUNES PEREIRA

Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPOES

Cidade: MUITOS CAPOES

ITEM	ETAPAS							Total
	Dados	1	2	3	4	5	6	
16. PPCI	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,11	780,11
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	47.836,70	40.516,90	44.357,64	71.535,59	72.264,91	23.096,84	299.608,58
	Perc.	15,97 %	13,52 %	14,81 %	23,88 %	24,12 %	7,71 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	47.836,70	88.353,60	132.711,24	204.246,83	276.511,74	299.608,58	
	Perc.	15,97 %	29,49 %	44,29 %	68,17 %	92,29 %	100,00 %	