

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

JUN/2015

Obra: 032015 - AMPLIAÇÃO EMEF GINA GUAGNINI

Endereço: RUA MISAEAL BORGES DUARTE

Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES

Cidade: MUITOS CAPÕES

ETAPAS								
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	4.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,45
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. MOVIMENTO DE TERRA	Valor	2.911,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,98
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. INFRAESTRUTURA	Valor	27.704,19	11.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.577,41
	Perc.	70,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. SUPERESTRUTURA	Valor	9.021,42	36.085,67	36.085,67	9.021,42	0,00	0,00	90.214,18
	Perc.	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. PAREDES EM GERAL	Valor	5.023,55	20.094,18	20.094,18	5.023,55	0,00	0,00	50.235,46
	Perc.	10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURAS	Valor	0,00	0,00	6.176,62	37.059,72	18.529,86	0,00	61.766,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	60,00 %	30,00 %	0,00 %	100,00 %
7. IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	Valor	1.213,38	520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,40
	Perc.	70,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
8. PAVIMENTAÇÃO	Valor	0,00	0,00	3.539,37	5.898,94	11.797,89	2.359,58	23.595,78
	Perc.	0,00 %	0,00 %	15,00 %	25,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
9. REVESTIMENTOS	Valor	0,00	0,00	3.050,24	5.083,73	10.167,45	2.033,49	20.334,91
	Perc.	0,00 %	0,00 %	15,00 %	25,00 %	50,00 %	10,00 %	100,00 %
10. ESQUADRIAS	Valor	0,00	6.291,64	6.291,64	15.729,11	3.145,82	0,00	31.458,21
	Perc.	0,00 %	20,00 %	20,00 %	50,00 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
11. VIDRAÇARIA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,44	6.953,44
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
12. PINTURAS	Valor	0,00	0,00	0,00	3.864,65	5.796,97	9.661,62	19.323,24
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	30,00 %	50,00 %	100,00 %
13. EQUIPAMENTOS SANITARIOS	Valor	0,00	0,00	307,25	921,74	921,74	921,74	3.072,47
	Perc.	0,00 %	0,00 %	10,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	100,00 %
14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	Valor	451,76	451,76	451,76	903,53	1.355,29	903,53	4.517,63
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
15. INSTALAÇÕES ELETRICAS	Valor	1.214,44	1.214,44	1.214,44	2.428,89	3.643,33	2.428,89	12.144,43
	Perc.	10,00 %	10,00 %	10,00 %	20,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

JUN/2015

Obra: 032015 - AMPLIAÇÃO EMEF GINA GUAGNINI

Endereço: RUA MISAEI BORGES DUARTE

Cliente: MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES

Cidade: MUITOS CAPÕES

ETAPAS								
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	Total
16. PPCI	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,33	815,33
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	52.469,17	76.530,93	77.211,17	85.935,28	55.358,35	26.077,62	373.582,52
	Perc.	14,04 %	20,49 %	20,67 %	23,00 %	14,82 %	6,98 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	52.469,17	129.000,10	206.211,27	292.146,55	347.504,90	373.582,52	
	Perc.	14,04 %	34,53 %	55,20 %	78,20 %	93,02 %	100,00 %	